

**ПАСПОРТ ГОТОВНОСТИ ЖИЛОГО ДОМА  
К ЭКСПЛУАТАЦИИ В ЗИМНИХ УСЛОВИЯХ 2018-2019 ГГ.**

город (поселение)				
Управляющая организация:	Общество с ограниченной ответственностью «Малахит»			
<b>I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ</b>				
Адрес:	ул. Абдулманапова, д. 30А			
Год постройки:	1968			
Характеристика дома:				
износ	%	38,4		
этажность	этаж	2		
количество подъездов	шт.	1		
количество квартир	шт.	8		
общая полезная площадь объекта	м <sup>2</sup>	370,2		
материал стен	Кирпич			
материал кровли	Шифер			
Кол-во арендаторов (собственников) жилых помещений - 0				
Источник теплоснабжения:				
централизованный	Наименование теплоисточника: ООО «КаспийТеплосервис»			
(индивидуальный)				
<b>II. ОБЪЕМЫ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ПО ПОДГОТОВКЕ ОБЪЕКТА К ЭКСПЛУАТАЦИИ В ЗИМНИХ УСЛОВИЯХ 2018-2019 Г.Г.</b>				
№	Виды выполненных работ по подготовке конструктивных элементов и инженерного оборудования	Ед. измерения	Всего по плану работ подготовки к зиме	Выполнено при подготовке к зиме
1	2	3	5	6
1	Объем выполненных работ по дому	тыс. руб.		
2	Ремонт кровли	м <sup>2</sup>		
3	Ремонт чердачного помещения:	м		
3.1	Очистка чердака от мусора	м <sup>2</sup>		
3.2	Изоляция трубопроводов, вентиляционных коробов и камер	м <sup>2</sup>		
3.3	Установка люка на крышу	м <sup>2</sup>		
4	Ремонт фасада:	тыс. руб.		
4.1	Ремонт и покраска	м <sup>2</sup>		
4.2	Герметизация швов	п/м		
4.3	Ремонт водосточных труб	м		
4.4	Остекление и утепление оконных проемов	м <sup>2</sup>		
4.5	Ремонт и утепление входных дверей (проемов) в подъезды	шт.		
5	Ремонт подвальных помещений:	тыс. руб.		
5.1	Ремонт дренажных и водоотводящих устройств	п/м		
5.2	Откачка подвала (бойлерная) от мусора	подвал		
5.3	Ремонт (утепление) входных дверей в подвалы	шт.		

6.	Ремонт покрытий дворовой территории:	тыс. руб.		
6.1	Отмосток	м <sup>2</sup>		
6.2	Приямков	шт.		
6.3	Асфальтирование проездов	м <sup>2</sup>		
6.4	Укладка плиткой тротуары	м <sup>2</sup>		
7.	Ремонт инженерного оборудования, в т.ч.:			
7.1	Центральное отопление:			
7.1.1	Ремонт (замена) приборов отопления	шт.		
7.1.2	Ремонт (замена) трубопроводов	м	4	4
7.1.3	Изоляция трубопроводов	м		
7.1.4	Ремонт (замена) запорной арматуры	шт.	2	2
7.1.5	Промывка	шт.	15мин. 6Атм	15мин. 6Атм
7.1.6	Опрессовка	шт.	15мин. 6Атм	15мин. 6Атм
7.1.7	Подготовка тепловых пунктов	шт.		
7.1.8	Подготовка элеваторных узлов	шт.		
7.1.9	Ремонт (замена) насосов	шт.		
7.2	Горячее водоснабжение:			
7.2.1	Ремонт (замена) трубопроводов	м	2	2
7.2.2	Изоляция трубопроводов	м		
7.2.3	Ремонт (замена) запорной арматуры, регуляторов	шт.	1	1
7.2.4	Промывка и опрессовка	шт.	2	2
7.2.5	Ремонт (замена) насосов	шт.		
7.3	Холодное водоснабжение:			
7.3.1	Ремонт (замена) запорной арматуры	шт.	1	1
7.3.2	Ремонт (замена) трубопроводов	м		
7.3.3	Изоляция трубопроводов	м		
7.3.4	Ремонт (замена) насосов	шт.		
7.4	Канализация:			
7.4.1	Ремонт (замена) трубопроводов	м	4	4
7.4.2	Промывка системы	м		
7.5	Электрооборудование:			
7.5.1	Световая электропроводка	м		
7.5.2	Силовая электропроводка	м		
7.5.3	Вводные устройства	шт.		
7.5.4	Электрощитовые устройства	шт.	1	1
7.5.5	Электродвигатели	шт.		
7.6	Газоснабжение			
7.6.1	Внутренние газопроводы	м		
7.6.2	Ремонт внутренних газопроводов	м		
7.6.3	Замена внутренних газопроводов	м		
7.6.4	Обслуживание и ремонт газоиспользующего оборудования	м		
8.	Система дымоудаления и пожаротушения в домах повышенной этажности	шт.		
9.	Очистка вырбных ям	шт.		
10.	Обеспеченность объекта песком (пескосоляной смесью)	м <sup>3</sup>		

11.	Другие работы	тыс. руб.		
-----	---------------	--------------	--	--

**III. Результаты проверки и оценки готовности жилого дома к эксплуатации в ОЗП  
2018/2019гг.**

**Решение комиссии:**

В результате проведенной работы по подготовки к осенне-зимнему сезону жилой дом  
ул. Абдулманапова 30А к работе готов  
жилой дом готов (не готов) к эксплуатации

**Согласовано:**

\_\_\_\_\_  
 (представитель теплоснабжающей организации)  
*Абдурашидов Ф.А.*  
 \_\_\_\_\_  
 (представитель водо-канализационного хозяйства)  
*Рашидов А.С.*  
 \_\_\_\_\_  
 (представитель электроснабжающей организации)

**Представитель собственника  
или управляющей организации**



Директор ООО «Малахит»  
МП

*Султанов Н.Р.*  
*Тарасенкова О.В.*  
**Тарасенкова О.В.**

АКТ

проверки и оценки готовности жилого дома к эксплуатации в ОЗП 2018/2019 г.г.  
№ 30А по ул. Абдулманапова  
город (поселение) г. Каспийск  
дата « 01 » сентября 2018г.

Комиссия в составе:

Председатель – руководитель управляющей домом организации:  
Директор ООО «Малахит» Тарасенкова О.В.

Члены комиссии:

Представитель обслуживающей организации:  
Мастер Давудов М.М.

Уполномоченные представители от жильцов дома:

кв. 1 Абдулаева Р.С.

кв. 3 Султанова П.Р.

- представители специализированных организаций:

На основании приказа (распоряжения) № 20-А от 15.05.2018г.  
(приказ (распоряжение), № \_\_\_\_\_, дата)  
ООО «Малахит»

(наименование организации, выпустившей приказ (распоряжение))

произвела проверку вышеуказанного объекта и установила:

в результате проверки выполненных мероприятий подготовка к ОЗП 2018/2019гг.  
согласно паспорта готовности объект к работе готов  
(указывается выполнение или невыполнение мероприятий по подготовке дома к эксплуатации в зимних условиях)

Замечания и выявленные недостатки:

Решение комиссии:

Жилой дом ул. Абдулманапова 30А готов к эксплуатации в осенне-зимний период  
2018/2019 гг.

(жилой дом готов (не готов) к эксплуатации)


Председатель комиссии:

  
(подпись)

Тарасенкова О. В.

(Ф. И. О.)

Члены комиссии:

  
(подпись)

Давудов М.М.

(Ф. И. О.)

  
(подпись)

кв. 1 Абдулаева Р.С.

(Ф. И. О.)

  
(подпись)

кв. 3 Султанова П.Р.

(Ф. И. О.)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

(Ф. И. О.)